

PROVA PENETROMETRICA STATICA **LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA**

CPT 2

3.010496-018

- committente: ENEL Green Power
- lavoro: Larderello
- località: Larderello (PISA)
- resp. cantiere: Dott.M.Bernieri
- assist. cantiere:

- data prova : 30/12/1899
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 26/03/2010

prf	LP	LL	Rp	RL	Rp/RI	prf	LP	LL	Rp	RL	Rp/RI
m	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-	m	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-
0.20	5.0	5.0	10.0	0.13	75.0	4.00	13.0	27.0	26.0	1.73	15.0
0.40	8.0	9.0	16.0	0.67	24.0	4.20	14.0	27.0	28.0	1.87	15.0
0.60	9.0	14.0	18.0	1.20	15.0	4.40	13.0	27.0	26.0	1.87	14.0
0.80	10.0	19.0	20.0	1.60	12.0	4.60	14.0	28.0	28.0	1.47	19.0
1.00	11.0	23.0	22.0	2.00	11.0	4.80	14.0	25.0	28.0	1.87	15.0
1.20	10.0	25.0	20.0	1.87	11.0	5.00	15.0	29.0	30.0	2.00	15.0
1.40	12.0	26.0	24.0	2.13	11.0	5.20	15.0	30.0	30.0	1.33	22.0
1.60	10.0	26.0	20.0	1.87	11.0	5.40	34.0	44.0	68.0	3.07	22.0
1.80	11.0	25.0	22.0	1.33	16.0	5.60	13.0	36.0	26.0	2.67	10.0
2.00	13.0	23.0	26.0	1.20	22.0	5.80	15.0	35.0	30.0	0.67	45.0
2.20	12.0	21.0	24.0	1.20	20.0	6.00	27.0	32.0	54.0	3.33	16.0
2.40	12.0	21.0	24.0	1.33	18.0	6.20	15.0	40.0	30.0	2.80	11.0
2.60	12.0	22.0	24.0	1.60	15.0	6.40	16.0	37.0	32.0	2.27	14.0
2.80	12.0	24.0	24.0	1.33	18.0	6.60	15.0	32.0	30.0	2.27	13.0
3.00	12.0	22.0	24.0	1.33	18.0	6.80	18.0	35.0	36.0	3.07	12.0
3.20	13.0	23.0	26.0	1.33	19.0	7.00	22.0	45.0	44.0	5.33	8.0
3.40	13.0	23.0	26.0	1.47	18.0	7.20	100.0	140.0	200.0	2.67	75.0
3.60	12.0	23.0	24.0	1.47	16.0	7.40	200.0	220.0	400.0	-----	----
3.80	17.0	28.0	34.0	1.87	18.0						